

Zápis č. 4/2024

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 24.07.2024 od 19:00 hod. v budově obecního úřadu Syřenov č.p.68 v místnosti obecní knihovny

Prítomno: 5 zastupitelů (R. Hrdličková a P. Vinklář omluveni), 0 občanů, 0 hostů

Veřejné zasedání zahájil starosta obce Ing. Vlastimil Kraus přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval přítomnost většiny zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Přečetl zápis přijatých usnesení z minulého veřejného zasedání (12.07.2024). K přečtenému zápisu přijatých usnesení nebylo připomínek. Starosta požádal pana R.Svobodu a M. Bláhu, aby ověřili tento zápis. Dále přednesl následující program dnešního veřejného zasedání:

- 1) Schválení Dodatku č.4 Smlouvy o dílo – stavba požární zbrojnice Syřenov
- 2) Rozpočtové opatření č. 2/2024
- 3) Různé informace a diskuse
- 4) Rekapitulace přijatých usnesení
- 5) Závěr

Starosta vyzval k předložení dalších návrhů k dnešnímu programu veřejného zasedání zastupitelstva obce, žádný návrh předložen nebyl.

Návrh usnesení: *Zastupitelstvo obce schvaluje návrh programu dnešního veřejného zasedání.*

Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva, Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo

Usnesení bylo schváleno.

* * *

1) Schválení Dodatku č.4 Smlouvy o dílo – stavba požární zbrojnice Syřenov

Starosta informoval o postupu stavby nové požární zbrojnice v Syřenově. Na základě výsledku výběrového řízení byla 27.06.2022 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem panem Michalem Zonygou v celkových nákladech 17 274 tis. Kč včetně DPH. Při zakládání stavby byla zjištěna chyba v projektové dokumentaci a to ve vztahu k navázce na místě stavby – místem až 2 m. Projektová dokumentace proto musela být opravena a tato úprava s sebou nesla i navýšení rozpočtových nákladů o 445.256,36 Kč včetně DPH a zároveň se posouvá termín pro dokončení stavby a to na 533 dnů od protokolárního předání staveniště. O těchto změnách byl vyhotoven a schválen zastupitelstvem obce Syřenov dne 25.11.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o díle. Dodatek č.1 byl uzavřen 20.12.2022. Od 18.11.2022 do 14.5.2023 byla stavba požární zbrojnice z důvodu nepříznivých klimatických důvodů přerušena tj přerušeni o dalších 177 dní. Zároveň došlo v průběhu pokračování stavby k některým změnám, které s sebou nesou další navýšení rozpočtových nákladů o 580.930,10 Kč včetně DPH. O těchto změnách byl vyhotoven dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Dodatek č. 2 byl zastupitelstvem obce Schválen 20.10.2023 a byl uzavřen 23.10.2023. Z důvodu vypracování projektu vazby – vypracování nového statického posouzení střechy - byla stavba v období od 15.12.2023 do 24.01.2024 opět přerušena – přerušeni o 41 dní. O tomto přerušeni – prodloužení termínu dokončení o 41 dní tj do 28.07.2024 byl vyhotoven Dodatek č. 3, který byl uzavřen 13.06.2024. Stavba je před dokončením. Došlo k některým změnám, které bude nutné promítnout do Dodatku č. 4. Zejména jde o změnu povrchu střechy, kde z původní betonové

taškové střechy byl dohodnut plechový povrch – pozink s povrchovou úpravou. Tato změna představuje navýšení nákladů o 1,5 mil Kč. Jedná se o složitou střechu s větším počtem úžlabí i nároží s plochou cca 450 m². Další podstatnější změnou je zesílení vazby, kde z původních 15m³ dřeva bylo novým statickým posouzením použito 31m³ dřeva tj. navýšení o dalších 400 tis. Kč. Celkem představuje Dodatek č. 4 navýšení nákladů stavby o 2750.511,20 Kč a celková cena díla se dostane na 21 mil Kč. Starosta znění Dodatku č. 4 přednesl.

Před vlastním hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své další stanoviska. Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Starosta navrhuje schválení Dodatku č. 4 a proto navrhl následující znění usnesení:

Návrh usnesení č. 4/2024/1:

Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.06.2022 na akci „ Syřenov – výstavba požární zbrojnice“ a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku.

Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva, Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

* * *

Ad 2) Rozpočtové opatření č. 2/2024

Starosta přečetl návrh rozpočtového opatření č. 2/2024

Příjmy:	Par.	Pol:	Má dáti	Dal

		Příjmy celkem:	0,-	-
Výdaje:	Par.	Pol:	Má dáti	Dal
Stavba požární zbrojnice Syřenov	5512	6121	-	2750.000,

		Výdaje celkem:	-	2750.000,-

Financování :	Par.	Pol:	Má dáti	Dal
	-	8115	2750 000,-	-

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 4/2024/2:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2024.

Výsledek hlasování : Pro 5 členů zastupitelstva, Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
Usnesení bylo schváleno.

* * *

Ad 3) Různé informace a diskuse

Informace - starosta informoval o:

- Stav účtů obce : 3870 tis. Kč

Diskuse:

* * *

Ad 4) Rekapitulace přijatých USNESENÍ 24.07.2024

- **Usnesení č. 4/2024/1:** *Zastupitelstvo obce Syřenov schvaluje uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.06.2022 na akci „ Syřenov – výstavba požární zbrojnice“ a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku.*

- **Usnesení č. 4/2024/2:** *Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2024.*

* * *

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva obce v 19:40 hod. ukončil.

Přílohy zápisu: -

Zápis byl vyhotoven dne 24.07.2024

Zapisovatel: Ing. Vlastimil Kraus

Ověřovatelé: Milan Bláha

Roman Svoboda

Starosta: Ing. Vlastimil Kraus

Místostarostka: Renata Hrdličková

Razítko obce: